

**140/2020.**

**T Á J É K O Z T A T Ó**

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2020. október 29-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a 2020. évi beruházásokról, felújításokról  
**Előterjesztő:** Horváth Éva polgármester

| 2020. évi felújítások és beruházások |  | Költségvetési<br>összeg ezer Ft | Tájékoztató                           | Felmerült<br>költségek<br>ezer Ft | Végösszeg<br>ezer Ft |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                            | <b>Iskola</b>  |                                 |                                       |                                   |                      |
| 1.1                                  | Kisértékű tárgyi eszközök  | 300                             | folyamatos, ld. melléklet             | 265                               |                      |
| 1.2                                  | Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső                     | 251                             |                                       |                                   |                      |
| 1.3                                  | Garanciális visszatartás: előtető                                    | 190                             |                                       |                                   |                      |
| 1.4                                  | Garanciális visszatartás: ablakcsere                                 | 15                              |                                       |                                   |                      |
| 1.5                                  | Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás           | 218                             |                                       |                                   |                      |
| 1.6                                  | Berhidai út 54. akadálymentesítés                                    | 500                             |                                       |                                   |                      |
| 1.7                                  | Berhidai út 54. tornaterem szigetelés (tervezés)                     | 3 000                           |                                       |                                   |                      |
| 1.8                                  | 1 db laptop  | 200                             | beszerezve                            |                                   | 190                  |
| <b>1.</b>                            | <b>Összesen</b>  | <b>4 674</b>                    |                                       | <b>265</b>                        | <b>190</b>           |
| <b>2.</b>                            | <b>Óvoda</b>   |                                 |                                       |                                   |                      |
| 2.1                                  | Kisértékű tárgyi eszközök  | 500                             | folyamatos, ld. melléklet             | 46                                |                      |
| 2.2                                  | Udvari vízelvezető rendszer felújítás (feltárás, csere)              | 3 500                           |                                       |                                   |                      |
| 2.3.                                 | Ivókutak bekötése  | 250                             | kivitelezés befejezése október 30.    |                                   |                      |
| 2.4.                                 | Járda felújítás (23 m2)  | 1 000                           | elkészült                             |                                   | 941                  |
| 2.5.                                 | Lépcsőházak burkolatcsere  | 700                             | ajánlatot megkaptuk, kivitelezés 2021 |                                   |                      |
| 2.6.                                 | Emeleti folyosók, előterek burkolatcsere                             | 4 400                           | ajánlatot megkaptuk, kivitelezés 2021 |                                   |                      |
| 2.7.                                 | Emeleti konyhák, szociális helyiségek burkolatcsere, vizes felújítás | 2 000                           | ajánlatot megkaptuk, kivitelezés 2021 |                                   |                      |
| 2.8.                                 | Hintaállvány   | 252                             | elkészült                             |                                   | 252                  |
| 2.9.                                 | HMKE tervezés  | 826                             | elkészült                             |                                   | 826                  |
| <b>2.</b>                            | <b>Összesen</b>  | <b>13 428</b>                   |                                       | <b>46</b>                         | <b>2 019</b>         |


|           |   |               |                           |            |              |
|-----------|---|---------------|---------------------------|------------|--------------|
| <b>3.</b> | <b>Közösségi Ház</b>                      |               |                           |            |              |
| 3.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                 | 540           | folyamatos, ld. melléklet | 366        |              |
| 3.2       | Fűtés korszerűsítés (terv felülvizsgálat) | 500           | elkészült                 |            | 500          |
| 3.3       | Fűtés korszerűsítés kivitelezés           | 11 000        | MFP pályázatra beadtuk    |            |              |
| 3.4       | Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés    | 500           | MFP pályázatra beadtuk    |            |              |
| 3.5       | Stúdió hangszigetelés                     | 2 000         | tervezést megrendeltük    |            |              |
| 3.6       | 4 db akkumulátoros hangfal                | 920           | beszerezve                |            | 780          |
| 3.7       | 1 db grafikai szerkesztő laptop           | 350           | beszerezve                |            | 350          |
| <b>3.</b> | <b>Összesen</b>                           | <b>15 810</b> |                           | <b>366</b> | <b>1 630</b> |
| <b>4.</b> | <b>Gondozási Központ</b>                  |               |                           |            |              |
| 4.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                 | 1 000         | folyamatos, ld. melléklet | 267        |              |
| 4.2       | Bölcsőde ütőcsillapító járda              | 406           | elkészült                 |            | 406          |
| 4.3       | 2 db laptop (bölcsőde, védőnő)            | 400           | beszerezve                |            | 530          |
| <b>4.</b> | <b>Összesen</b>                           | <b>1 806</b>  |                           | <b>267</b> | <b>936</b>   |
| <b>5.</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>              |               |                           |            |              |
| 5.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                 | 800           | folyamatos, ld. melléklet | 220        |              |
| 5.2       | Klíma (régí épület szerver)               | 330           | elkészült                 |            | 330          |
| 5.3       | 4 db asztali számítógép                   | 1 120         | beszerezve                |            | 1 122        |
| 5.4       | 1 db 21"-os monitor                       | 60            | beszerezve                |            | 58           |
| 5.5       | ASP csatlakozás kiépítése                 | 851           | elkészült                 |            | 392          |
| <b>5.</b> | <b>Összesen</b>                           | <b>3 161</b>  |                           | <b>220</b> | <b>1 902</b> |
| <b>6.</b> | <b>Temető</b>                             |               |                           |            |              |
| 6.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                 | 500           |                           |            |              |
| 6.2       | 30 db urnakeszon                          | 3 700         | elkészült                 |            | 3 620        |
| 6.3       | Temetőkapu tervezés (sírkeszon tervezés)  | 347           | elkészült                 |            | 317          |
| 6.4       | Temetőkapu kivitelezés                    | 1 500         | MFP pályázatra beadtam    |            |              |
| 6.5       | Vízvételi hely                            | 800           | kivitelezés folyamatban   |            |              |
| 6.6       | Szóróparcella tervezés, engedélyezés      | 1 500         |                           |            |              |
| 6.7       | Garancia visszatartás (bejárati út)       | 250           | Bejárás megtörtént        |            | 250          |
| 6.8       | Urnakeszon tervezés                       | 153           | elkészült                 |            | 153          |
| <b>6.</b> | <b>Összesen</b>                           | <b>8 750</b>  |                           | <b>-</b>   | <b>4 340</b> |

|            |  |               |                             |   |              |
|------------|--|---------------|-----------------------------|---|--------------|
| <b>7.</b>  | <b>Községgazdálkodás</b>                                   |               |                             |   |              |
| 7.1        | Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 300           |                             |   |              |
| 7.2        | Liszt Ferenc u. 29. önkormányzati lakásba konyhabútor      | 350           | beépítve                    |   | 295          |
| 7.3        | Rendezési terv (HÉSZ)                                      | 656           | folyamatban                 |   |              |
| <b>7.</b>  | <b>Összesen</b>  | <b>1 306</b>  |                             | - | <b>295</b>   |
| <b>8.</b>  | <b>Felszíni vízelvezetés</b>                               |               |                             |   |              |
| 8.1        | Vízkar elhárítási terv                                     | 557           | elkészült                   |   | 230          |
| <b>8.</b>  | <b>Összesen</b>  | <b>557</b>    |                             |   | <b>230</b>   |
| <b>9.</b>  | <b>Tó</b>  |               |                             |   |              |
| 9.1        | Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 500           |                             |   |              |
| 9.2        | Fitneszpark gumialjzat                                     | 750           | elkészült                   |   | 750          |
| 9.3        | 4 db csónak  | 1 300         |                             |   |              |
| <b>9.</b>  | <b>Összesen</b>  | <b>2 550</b>  |                             | - | <b>750</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Strand</b>  |               |                             |   |              |
| 10.1       | Természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi tanulmányok | 1 000         | elkészült                   |   |              |
| 10.2       | Kiegészítő talajfeltárások                                 | 1 600         | elkészült                   |   |              |
| 10.3       | Strand tervezés  | 15 685        | folyamatban                 |   |              |
| 10.4       | Strand engedélyeztetés (illetékek)                         | 1 024         | befizetve                   |   | 1 024        |
| 10.5       | Engedélyezés, bonyolítás                                   | 762           | vízjogi engedélyt megkaptuk |   |              |
| <b>10.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>20 071</b> |                             | - | <b>1 024</b> |
| <b>11.</b> | <b>Parkfenntartás</b>                                      |               |                             |   |              |
| 11.1       | Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 500           |                             |   |              |
| 11.2       | Játszóterei eszközök                                       | 2 000         |                             |   |              |
| <b>11.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>2 500</b>  |                             |   |              |

|           |            |   |               |  |              |            |
|-----------|------------|---|---------------|--|--------------|------------|
|           | <b>12.</b> | <b>Utak, hidak</b>  |               |  |              |            |
|           | 12.1       | Kisértékű tárgyi eszközök   | 300           | folyamatos ld. melléklet                                       | 156          |            |
|           | 12.2       | Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)         | 183           |  |              |            |
|           | 12.3       | Garanciális visszatartás (Ifjúság útja-Temető utca)                         | 629           |  |              |            |
|           | 12.4       | Garanciális visszatartás (2014. előtti)                                     | 214           |  |              |            |
|           | 12.5       | Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi) | 1 681         |  |              |            |
|           | 12.6       | Iskola út-Berhidai út átereszt tervezés                                     | 390           | folyamatban  |              |            |
|           | 12.7       | Iskola út-Berhidai út átereszt kivitelezés                                  | 4 000         |  |              |            |
|           | 12.8       | Nyárfa köz engedélyezés lebonyolítás  | 128           | engedélyt megkaptuk  |              | 152        |
|           | 12.9       | Nyárfa köz engedélyezés illetékek   | 376           | befizetve  |              | 274        |
|           | 12.10      | Berhidai út 8-10. útfelújítás tervezés                                      | 500           | tervezési szerződést megkötöttem                               |              |            |
|           | 12.11      | Liszt Ferenc utca lakótelep pilonok kihelyezése                             | 320           | elkészült  |              | 322        |
|           | <b>12.</b> | <b>Összesen</b>   | <b>8 721</b>  |  | <b>156</b>   | <b>748</b> |
|           | <b>13.</b> | <b>Közvilágítás</b>   |               |  |              |            |
|           | 13.1       | Garanciális visszatartás (Ifjúság u.-Temető u.)                             | 160           |  |              |            |
|           | 13.2       | Liszt Ferenc u. 14. parkoló 1 db napelemes oszlop                           | 496           | megrendelés megtörtént   |              |            |
|           | 13.3       | Közvilágítás bővítés  | 1 000         | a testület által javasolt bővítésekre az ajánlatokat megkértem |              |            |
|           | <b>13.</b> | <b>Összesen</b>   | <b>1 656</b>  |  |              |            |
|           | <b>14.</b> | <b>Ivóvíz, szennyvíz</b>  |               |  |              |            |
| <b>1.</b> | 14.1       | Kútbekötő vezeték kiváltása (GFT)   | 18 600        | kivitelezés megkezdődött, befejezés december 17.               | 1 270        |            |
|           | 14.2       | Kút villamos energia kiváltás   | 3 000         |  |              |            |
|           | <b>14.</b> | <b>Összesen</b>   | <b>21 600</b> |  | <b>1 270</b> |            |

|            |  |               |                               |              |              |
|------------|--|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>15.</b> | <b>Orvosi rendelő</b>  |               |                               |              |              |
|            | <b>Felnőtt rendelő</b>   |               |                               |              |              |
| 15.1       | Kisértékű tárgyi eszközök  | 500           | folyamatos, ld. melléklet     | 315          |              |
| 15.2       | Kültéri lapburkolat csere  | 1 323         | MFP pályázat része, elkészült |              | 1 323        |
| 15.3       | Fogorvosi rendelő elektronikus hálózat és világítás felújítás, bővítés | 230           | folyamatban                   | 55           |              |
|            | <b>Gyermekorvosi rendelő</b>   |               |                               |              |              |
| 15.4       | Kisértékű tárgyi eszköz  | 400           | folyamatos, ld. melléklet     | 156          |              |
| <b>15.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>2 453</b>  |                               | <b>526</b>   | <b>1 323</b> |
| <b>16.</b> | <b>Köztisztaság</b>  |               |                               |              |              |
| 16.1       | Kisértékű tárgyi eszközök  | 500           |                               |              |              |
| <b>16.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>500</b>    |                               |              |              |
| <b>17.</b> | <b>Sporttelep</b>  |               |                               |              |              |
| 17.1       | Tetőszigetelés   | 4 300         | elkészült                     |              | 4 218        |
| 17.2       | Villamosenergia hálózat felújítás, tervezés                            | 1 370         | folyamatban                   | 931          |              |
| 17.3       | Régi WC elbontás   | 311           | megtörtént                    |              | 311          |
| 17.4       | Tekepálya szociális helyiség szellőzés                                 | 150           | elkészült                     |              | 105          |
| 17.5       | Eredményjelző elektronikus betáppal                                    | 771           | megrendeltem                  |              |              |
|            | <b>Átadott pénzeszköz</b>  |               |                               |              |              |
| 17.6       | TAO önrész (PMTE)  | 12 385        | folyamatos                    | 3 086        |              |
| <b>17.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>19 287</b> |                               | <b>4 017</b> | <b>4 634</b> |

|            |  |                |  |               |               |
|------------|--|----------------|--|---------------|---------------|
| <b>18.</b> | <b>Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok</b>       |                |  |               |               |
|            | <b>MFP óvodaudvar fejlesztés</b>                                 |                |  |               |               |
| 18.1       | Kígyó 2 pódiummal  | 1 561          | elkészült                                |               | 1 561         |
| 18.2       | Láncos egyensúlyozó  | 307            | elkészült                                |               | 307           |
| 18.3       | Lengő alagút   | 619            | elkészült                                |               | 619           |
| 18.4       | Kistraktor kocsikkal   | 505            | elkészült                                |               | 505           |
| 18.5       | Fészekhinta csuklókkal   | 405            | elkészült                                |               | 405           |
| 18.6       | Ellenőrzés   | 76             | elkészült                                |               | 76            |
| 18.7       | Mezítlábás ösvény  | 464            | elkészült                                |               | 464           |
| 18.8       | 2 db ivókút  | 310            | leszállítva                              |               | 310           |
| 18.9.      | MFP orvosi rendelő - Védőnői szolgálat ajtó és ablakcsere (8 db) | 1 800          | elkészült                                |               | 1 181         |
| <b>18.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>6 047</b>   |  |               | <b>5 428</b>  |
| <b>19.</b> | <b>Ingyenértékesítés</b>   |                |  |               |               |
| 19.1.      | Lakásvásárlás  | 10 000         | megtörtént                               |               | 9 000         |
| 19.2       | Telekvásárlás  | 5 000          |  |               |               |
| <b>19.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>15 000</b>  |  |               | <b>9 000</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Felhalmozási célú átadott pénzeszköz</b>                      |                |  |               |               |
| 20.1       | Lakóházak energetikai felújítása                                 | 21 769         | folyamatos                               | 7 959         |               |
| 20.2       | Fiatalkorú családok lakástámogatása                              | 4 000          | a testület a június 25-ei ülésen döntött | 1 600         |               |
| <b>20.</b> | <b>Összesen</b>  | <b>25 769</b>  |  | <b>9 559</b>  |               |
|            | <b>1-20. összesen</b>  | <b>175 646</b> |  | <b>16 692</b> | <b>34 449</b> |
|            |  |                |  |               |               |

|    |  |       |     |        |  |   |            |
|----|--|-------|-----|--------|--|---|------------|
|    | <b>Mindösszesen:</b>                                       |       |     |        |  | <b>51 141</b>   | <b>29%</b> |
|    | Elvégzendő felhalmozási tételek száma:                     | 94 db |     | *(101) |  | (140.423  | 29 %)      |
|    | Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: | 70 db | 75% | *(76)  |  | (75 %)  |            |
|    | Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma:       | 38 db | 40% | *(37)  |  | (37 %)  |            |
|    | Befejezett, de ki nem fizetett tételek száma               | 3 db  | 3%  | *(2)   |  | (2%)  |            |
|    | Pétfürdő, 2020. október 21.                                |       |     |        |  |  |            |
|    | *2019. évi adatok  |       |     |        |  | <b>Horváth Éva</b>  |            |
|    |  |       |     |        |  | polgármester  |            |
| 1. | 225/2020.(IX.24..) képviselő-testületi határozat           |       |     |        |  |   |            |
| 2. | 226/2020.(IX.24..) képviselő-testületi határozat           |       |     |        |  |   |            |
| 3. | 229/2020.(IX.24..) képviselő-testületi határozat           |       |     |        |  |   |            |
| 4. | 237/2020.(IX.24..) képviselő-testületi határozat           |       |     |        |  |   |            |
| 5. | 238/2020.(IX.24..) képviselő-testületi határozat           |       |     |        |  |   |            |



## Melléklet

### 2020. évi felújítások beruházások kísértékű tárgyi eszköz beszerzései

#### 1. Iskola

előirányzat: 300 ezer Ft  
teljesítés: 265 ezer Ft (irodabútor, szék)

#### 2. Óvoda

előirányzat: 500 ezer Ft  
teljesítés: 46 ezer Ft (porszívó, lázmérő, fertőtlenítő lámpa)

#### 3. Községi Ház és Könyvtár

előirányzat: 540 ezer Ft  
teljesítés: 366 ezer Ft (4 db HDD, 2 db alubőrönd, 1 db kézikocsi, 1 db vágógép, lázmérő, vonalkód leolvasó, 4 db winchester, 1 db ütvefűrő)

#### 4. Gondozási Központ

előirányzat: 1.000 ezer Ft  
teljesítés: 267 ezer Ft (2 db játszószőnyeg, 2 db pelenkázó, 1 db vasaló, 1 db fénymásoló)

#### 5. Polgármesteri Hivatal

előirányzat: 800 ezer Ft  
teljesítés: 220 ezer Ft (2 db winchester, 1 db kártyaolvasó, mobiltelefon, 4 db tűzoltó készülék, 2 db lázmérő, 1 db memória)

#### 12. Utak, hidak

előirányzat: 300 ezer Ft  
teljesítés: 156 ezer Ft (Akácfa utca jelzőtáblák)

#### 15. Orvosi rendelő

##### - Felnőtt

előirányzat: 500 ezer Ft  
teljesítés: 315 ezer Ft (5 db szemetes, 9 db szappanadagoló)

##### - Gyerek

előirányzat: 400 ezer Ft  
teljesítés: 156 ezer Ft (érintésmentes hőmérő, 2 db szappanadagoló, mobiltelefon, fertőtlenítő lámpa)

Pétfürdő, 2020. október 21.

  
**Horváth Éva**  
polgármester